



КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ПРОВЕРКИ № 1

20 декабря 2019 г.

г. Псков

Комиссией в составе заместителя председателя Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области (далее – Комитет) Колесниковым Ю.Е., начальником отдела правового обеспечения Комитета Виноградовой В.В., инженером по лесопользованию лесного отдела Комитета Крученко И.В. проведена проверка выполнения ООО «Лесозавод «Судома» (далее также – инвестор) обязательств по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта.

Проверка проведена на основании Приказа Комитета по природным ресурсам и экологии от 16.12.2019 №825, в соответствии с пунктом 27 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.02.2018 № 190.

Предмет проверки: исполнение инвестором поквартального графика и достоверность отчетных данных.

Проверка начата: 20.12.2019 г. в « 10 » час. « 00 » мин.

Проверка окончена: 20.12.2019 г. в « 14 » час. « 00 » мин.

Проверяемый период реализации инвестиционного проекта I-IV квартал 2019 года.

Предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта мероприятия:

1. Исследования производственной сферы.
2. Выбор подрядчика, подписание контракта.
3. Заключение договора лизинга по производственному оборудованию.
4. Заключение договора подряда по подготовке и формированию лесной части документации.

В ходе проверки ООО «Лесозавод «Судома» представило следующие документы:

по пункту 1 «Исследования производственной сферы» (срок выполнения I -II квартал 2019 года) - Отчет исследования производственной сферы от 10.06.2019, утвержденный генеральным директором ООО «Лесозавод «Судома». Инвестором

исследован мировой рынок пиломатериалов, включая производство термомодифицированной древесины, планируемой к производству в рамках реализации инвестиционного проекта, определены перспективы продвижения продукции;

по пункту 2 «Выбор подрядчика, подписание контракта» (срок выполнения II - III квартал 2019 года) представлен договор на выполнение проектных работ от 15.09.2019 года с ООО «БМЗ7», предметом которого является выполнение работ по проектированию цеха деревообработки на территории промплощадки лесозавода. Срок окончания работ по договору 30.01.2020 г.;

по пункту 3 «Заключение договора лизинга по производственному оборудованию» (срок выполнения II -III квартал 2019 года) предоставлен договор финансовой аренды (лизинга) от 10.06.2019 года с компанией MIDWELL ENTERPRISES LIMITED линии производства изделий из термомодифицированной древесины, производства мебельных заготовок, мебельного щита из березы (производитель Weining, Германия) и линии производства топливных брикетов (производитель RUF, Германия);

по пункту 4 «Заключение договора подряда по подготовке и формированию лесной части документации» (срок выполнения II квартал 2019 года) представлены договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 13.05.2019 №13/05-1 с ООО «Псковлеспроект» на разработку лесной части документации, а также платежное поручение № 1999 от 13.05.2019, подтверждающее оплату работ по указанному договору в размере 4,7 млн.рублей.

Отчеты инвестора об исполнении поквартального графика за 2 и 3 кварталы 2019 г. также основаны на перечисленных выше документах.

В результате проведенной проверки комиссия пришла к следующим **выводам**:
отставание от графика реализации инвестиционного проекта не допущено;

достоверность отчетов инвестора за 2, 3 квартал 2019 г. подтверждена документально.

Подписи членов комиссии:







Ю.Е. Колесников

В.В. Виноградова

И.В. Крученко